

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

☐

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

☐

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ /จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน(บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้ายวันที่	/ ×	มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ ×	วันที่	/ ×	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ ×					
1	อาคารห้องสมุดชุมชน พร้อมประกอบและติดตั้ง ในวงเงินงบประมาณ 1,900,000 บาท	24 พ.ย. 57	/	25 พ.ย. 57 - 11 ธ.ค. 57	/	2/2558	6 ม.ค. 58	6 มี.ค. 58	/	1,877,500.00	10 มี.ค. 58	/	22,500.00	-อยู่ในระหว่างดำเนินการ เรียกทำสัญญา
2	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนหนองกระทุ่มพัฒนา ในวงเงินงบประมาณ 250,000 บาท	2 ก.ย. 58		2 ก.ย. 58 - 16 ก.ย. 58		-	-	-		-	-		-	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตฯ - กลุ่มบ้านนางรมิดา ชุมชนสันติสุข - กลุ่มบ้านนางหนูแดง ชุมชนรุ่งอรุณ - กลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ ทองคำ ชุมชนอนุรักษ์ บ้านหนองซอน ในวงเงินงบประมาณ 860,200 บาท	6 ก.ค. 58		7 ก.ค. 58 - 21 ก.ค. 58		6/2558	14 ส.ค. 58	12 พ.ย. 58		859,000.00	16 ก.ย. 58		1,200.00	
4	โครงการก่อสร้างหลังคาโครงสร้างเหล็กคลุม ลานอเนกประสงค์ ชุมชนอนุรักษ์บ้านหนองซอน ในวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท	2 ก.ย. 58		2 ก.ย. 58 - 16 ก.ย. 58		-	-	-		-	-		-	-อยู่ในระหว่างดำเนินการ เรียกทำสัญญา
5	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ในวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท	-		-		-	-	-		-	-		-	-อยู่ในระหว่างดำเนินการ กำหนดราคากลาง
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ - ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหลัง โรงพักเข้าฝาย	24 พ.ย. 57	/	17 ธ.ค. 57	/	5/2558	3 เม.ย. 58	1 ส.ค. 58		5,890,000.00	6 ส.ค. 58		111,000.00	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

☐

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

☐

/ งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ /จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน(บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้ายวันที่	/ ×	มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ ×	วันที่	/ ×	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ ×					
	น้ำดื่มเขาฉกรรจ์													
	- สายที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์-ทางสาย 3100													
	ชุมชนสันติสุข ในวงเงินงบประมาณ 6,001,000 บาท													
7	ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-		-		-	-	-		-	-		-	-อยู่ในระหว่างดำเนินการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
	- ชุมชนทรายงาม													
	ในวงเงินงบประมาณ 283,000 บาท													
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างเขาฝาละมี	2 ก.ย. 58		2 ก.ย. 58 -		-	-	-		-	-		-	-อยู่ในระหว่างดำเนินการ เรียกทำสัญญา
	ในวงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท			16 ก.ย. 58										
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก	-		-		-	-	-		-	-		-	-อยู่ในระหว่างดำเนินการ กำหนดราคากลาง
	คอนกรีต ทางสาย 3100 วัดรัตนนิมิตรบ้านเขาฉกรรจ์													
	ในวงเงินงบประมาณ 9,010,000 บาท													
10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย	-		-		-	-	-		-	-		-	-อยู่ในระหว่างดำเนินการ กำหนดราคากลาง
	3100 ที่ว่าการอำเภอและรอบเขาฉกรรจ์ ช่วงที่ 2													
	ในวงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท													

(นางสาวสุกัญญา อาทร)

นักวิชาการพัสดุ

(นางเพลินดา บุญเล็ก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวสุวิพัทธ์ สังขมณี)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

/

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ /จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวด		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่สามารถ
		วันที่	/ ×	วันที่	/ ×	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ ×	จำนวน(บาท)	สุดท้ายวันที่	/ ×	จำนวน(บาท)	ดำเนินการได้ตามแผน